

Registriernummer des Netzbetreibers				
Name der Anlage				
SAP-Daten	Technischer Platz		Equipment-Nr.: <input type="text"/>	
Anlagenbetreiber	Firma			
	Vorname, Name			
	Telefon, E-Mail			
Anlagenanschrift	Flurnummer			
	Straße, Hausnr.			
	PLZ, Ort			
Anlagenerrichter	Firma			
	Telefon, E-Mail			
Betriebsverantwortlicher	Firma			
	Vorname, Name			
	Telefon, E-Mail			
	Straße, Hausnr.:			
	PLZ, Ort			
Stationsdaten	<input type="checkbox"/> Stich <input type="checkbox"/> Bezugskunde	<input type="checkbox"/> Doppelstich <input type="checkbox"/> Einspeiser	<input type="checkbox"/> Einschleifung <input type="checkbox"/> Mischanlagen/ Speicher	
Vorraussetzung zur Inbetriebnahme	Freigabe zur Inbetriebnahme durch den Bereich Netzwirtschaft vorhanden *)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
	Erklärung des Anschlussnehmers, dass Anschlussanlage der WN TAB 3030 entspricht *)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
	DGUV Vorschrift 3 Erklärung des Anlagenerrichters *)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
	Erdungsmessprotokoll der Anschlussanlage *)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
	Schutzprüfprotokolle 110-kV- und MS-Schutz vorhanden*)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
	Funktionsprüfprotokolle Schaltgeräte und Verriegelungen *)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
	Netzführungsvereinbarung vorhanden *)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
	Übersichtsschaltplan der Anschlussanlage vorhanden *)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
	Betriebsführer 110-kV-Anlage benannt *)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
	Firma: <input type="text"/>			
Vorlage eines abgestimmten Inbetriebsetzungsprogramms *)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		
Anschlussanlage in der TFDB des NB entsprechend Ü-Plan angelegt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein		
*) Inbetriebsetzung kann nur erfolgen, wenn alle mit *) gekennzeichneten Punkte erfüllt sind				
Messeinrichtung	Begrenzung der Einspeiseleistung nachgewiesen*)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
	*) Inbetriebsetzung kann nur erfolgen, wenn alle mit *) gekennzeichneten Punkte erfüllt sind			
	Nachfolgend aufgeführte Zähler wurden in der Anschlussanlage installiert und in Betrieb genommen:			
	Zählernummer	Zählertyp	Zählerstand	zugeordneter Anlagenbetreiber
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Netsicherheitsmanagement (NSM)	Der Anschlussnehmer / Anlagenbetreiber bestätigt die Einbindung in das NSM. Die Fernwirk- anlage ist gemäß WN TAB 3030 angeschlossen und per Steuersignal ansprechbar (Bittest) *).	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Die Verbindung zwischen Fernwirkanlage und Parkregler bzw. Erzeugungs- anlage wurde hergestellt.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Das Prüfprotokoll für den fernwirktechnischen Signalaustausch mit der Netzleitstelle bei Einsatz von Fernwirktechnik liegt vor.	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

***) Inbetriebsetzung kann nur erfolgen, wenn alle mit *) gekennzeichneten Punkte erfüllt sind**

Ergebnis der Inbetriebsetzung	Die Anschlussanlage wird zum Dauerbetrieb freigegeben	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Die Anschlussanlage wird mit Auflagen zum Dauerbetrieb freigegeben	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Die weiteren Festlegungen sind einzuhalten:

Vervielfältigung und Weitergabe dieser Technischen Richtlinie an Dritte – auch auszugsweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung zulässig.:

Ort, Datum	Name Anschlussnehmer	Unterschrift Anschlussnehmer
	Name Anlagenerrichter	Unterschrift Anlagenerrichter
	Name Betriebsverantwortlicher	Unterschrift Betriebsverantwortlicher
	Name Netzbetreiber	Unterschrift Netzbetreiber

Verteiler: Anschlussnehmer, NR-X-H, NWN, NTN, NTN-X